

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEDEV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO DE APOIO SOCIAL CENTRO DE VIVÊNCIA DO IDOSO CENTRO DIA	MUNICÍPIO Município de Balneário Camboriú rua dinamarca, 320	PRAZO TOTAL 8 meses DATA 28/09/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 7.447.023,97
--	---	--	--

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	313.184,44 70,00%	134.221,90 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	447.406,34
2	FUNDAÇÃO	164.839,78 50,00%	164.839,78 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	329.679,56
3	ESTRUTURA	0,00%	588.102,86 20,00%	588.102,84 20,00%	588.102,84 20,00%	588.102,84 20,00%	588.102,84 20,00%	0,00%	0,00%	2.940.514,22
4	COBERTURA	0,00%	0,00%	78.540,86 20,00%	78.540,86 20,00%	78.540,86 20,00%	78.540,86 20,00%	78.540,86 20,00%	0,00%	392.704,30
5	FECHAMENTO	0,00%	0,00%	397.817,66 20,00%	397.817,66 20,00%	397.817,66 20,00%	397.817,66 20,00%	397.817,66 20,00%	0,00%	1.989.088,30
6	PINTURA	0,00%	28.153,14 20,00%	28.153,15 20,00%	28.153,15 20,00%	28.153,15 20,00%	28.153,15 20,00%	0,00%	0,00%	140.765,74
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	16.062,19 10,00%	16.062,20 10,00%	32.124,41 20,00%	32.124,41 20,00%	32.124,41 20,00%	32.124,41 20,00%	160.622,03
8	VOZ E DADOS	0,00%	0,00%	2.685,40 10,00%	2.685,41 10,00%	5.370,81 20,00%	8.056,22 30,00%	8.056,22 30,00%	0,00%	26.854,06
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	16.317,83 15,00%	16.317,83 15,00%	16.317,83 15,00%	16.317,83 15,00%	21.757,11 20,00%	21.757,11 20,00%	108.785,54
10	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	34.050,04 20,00%	85.125,11 50,00%	51.075,07 30,00%	0,00%	0,00%	170.250,22
11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	13.812,97 20,00%	17.266,22 25,00%	37.985,67 55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69.064,86
12	ESQUADRIAS E VIDROS	0,00%	0,00%	83.554,09 50,00%	33.421,63 20,00%	50.132,45 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	167.108,17
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	14.558,81 25,00%	14.558,80 25,00%	14.558,80 25,00%	14.558,80 25,00%	0,00%	58.235,21
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46.854,90 80,00%	11.713,72 20,00%	58.568,62
15	CASA DE GÁS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.777,37 80,00%	1.944,34 20,00%	9.721,71
16	ABRIGO DE LIXO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.685,43 50,00%	8.685,43 50,00%	0,00%	17.370,86
17	AR CONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45.575,78 25,00%	45.575,78 25,00%	45.575,78 25,00%	45.575,78 25,00%	182.303,12
18	GÁS	0,00%	2.866,68 20,00%	2.866,68 20,00%	2.866,68 20,00%	2.866,68 20,00%	2.866,68 20,00%	0,00%	0,00%	14.333,40
19	INSTALAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	155.564,12 100,00%	155.564,12
20	LIMPEZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.083,59 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.083,59
TOT. (%)		6,42	12,33	16,49	16,51	18,68	17,08	8,89	3,61	100,00
TOT. (R\$)		478.024,22	918.184,36	1.227.913,67	1.229.843,33	1.390.755,64	1.271.874,73	661.748,54	268.679,48	7.447.023,97
C. FIN. (R\$)		478.024,22	918.184,36	1.227.913,67	1.229.843,33	1.390.755,64	1.271.874,73	661.748,54	268.679,48	7.447.023,97
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

Assinado por 2 pessoas: JAILDO DA SILVA e CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8765-60F6-808D-8DD4> e informe o código 8765-60F6-808D-8DD4