

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEBOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UBS NAÇÕES - PORTE IV	MUNICÍPIO Município de Balneário Camboriú Rua México, 875	PRAZO TOTAL 15 meses DATA 30/09/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 5.301.368,00
---	--	---	--

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	UBS NAÇÕES - PORTE IV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.449,98 4,34%	31.288,42 7,36%	39.620,67 9,32%	36.942,44 8,69%	44.509,48 10,47%	45.912,36 10,80%	36.814,91 8,66%	43.404,18 10,21%	296.942,44
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	111.229,84 85,00%	19.628,80 15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	130.858,64
1.3	CONFORMAÇÃO DO TALUDE	102.480,72 95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	102.480,72
1.4	DEMOLIÇÕES	24.498,68 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24.498,68
1.5	FUNDAÇÕES	72.563,31 10,00%	507.943,19 70,00%	145.126,63 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	725.633,13
1.6	SUPRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	522.643,82 55,00%	332.591,52 35,00%	95.026,15 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	950.261,49
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO FOSSO ELEVADOR E VIGAS BALDRAMÉS	0,00%	0,00%	0,00%	38.517,32 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.517,32
1.8	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	251.499,45 30,00%	293.416,04 35,00%	293.416,04 35,00%	0,00%	0,00%	838.331,53
1.9	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	285.703,98 35,00%	285.703,99 35,00%	244.889,13 30,00%	0,00%	816.297,10
1.10	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75.765,11 20,00%	113.647,67 30,00%	113.647,67 30,00%	75.765,11 20,00%	378.825,56
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	166.306,95 35,00%	166.306,95 35,00%	332.613,90
1.12	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35.634,41 35,00%	35.634,41 35,00%	71.268,82
1.13	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80.838,45 10,00%	0,00%	161.676,91 20,00%	242.515,36
1.14	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.417,62 35,00%	23.417,62 35,00%	46.835,24
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.322,24 35,00%	18.322,23 35,00%	36.644,47
1.16	INSTALAÇÕES PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.151,72 35,00%	18.151,71 35,00%	36.303,43
1.17	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.807,80 70,00%	39.807,80
1.18	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	152.142,63 35,00%	152.142,63
1.19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.589,74 35,00%	40.589,74
1.20	ACESSIBILIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.21	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.22	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.23	RAMPA E ESCADA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24	CASA DE BOMBA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.25	SERVIÇOS EXTERNOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.26	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.27	SINALIZAÇÃO E PLACAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.28	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOT. (%)		2,17	3,68	4,66	4,35	5,23	5,40	4,33	5,11	34,52
TOT. (R\$)		329.222,53	558.860,41	707.391,12	659.550,73	794.420,76	819.518,51	657.184,65	775.219,29	5.301.368,00
C. FIN. (R\$)		329.222,53	558.860,41	707.391,12	659.550,73	794.420,76	819.518,51	657.184,65	775.219,29	5.301.368,00
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

Assinado por 1 pessoa: VINÍCIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/06B5-7683-AC6B-0B76> e informe o código 06B5-7683-AC6B-0B76

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEBOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERÍODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UBS NAÇÕES - PORTE IV	Município de Balneário Camboriú Rua México, 875	15 meses DATA 30/09/2026	R\$ 7.589.701,13

Item	Descrição	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15		Total
1	UBS NAÇÕES - PORTE IV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.750,16 8,88%	25.591,89 6,02%	20.022,89 4,71%	12.880,97 3,03%	7.694,57 1,81%	5.654,02 1,33%	18.577,50 4,37%	0,00%	425.114,44
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	130.858,64
1.3	CONFORMAÇÃO DO TALUDE	0,00%	0,00%	5.393,72 5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	107.874,44
1.4	DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24.498,68
1.5	FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	725.633,13
1.6	SUPRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	950.261,49
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO FOSSO ELEVADOR E VIGAS BALDRAMES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.517,32
1.8	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	838.331,53
1.9	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	816.297,10
1.10	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	378.825,56
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	142.548,81 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	475.162,71
1.12	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	30.543,78 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101.812,60
1.13	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	202.096,13 25,00%	121.257,68 15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	242.515,36 30,00%	0,00%	808.384,53
1.14	INSTALACOES HIDRAULICAS	20.072,24 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66.907,48
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.704,77 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52.349,24
1.16	INSTALAÇÕES PLUVIAL	15.558,61 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51.862,04
1.17	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	17.060,49 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56.868,29
1.18	ESQUADRIAS	130.407,98 30,00%	152.142,64 35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	434.693,25
1.19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	40.589,74 35,00%	34.791,20 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115.970,68
1.20	ACESSIBILIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.953,96 50,00%	17.953,97 50,00%	0,00%	35.907,93
1.21	PINTURAS	0,00%	0,00%	91.167,77 30,00%	212.724,80 70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	303.892,57
1.22	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	241.004,04 80,00%	0,00%	60.251,01 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	301.255,05
1.23	RAMPA E ESCADA EXTERNA	0,00%	144.947,94 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	144.947,94
1.24	CASA DE BOMBA	0,00%	0,00%	0,00%	4.073,05 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.073,05
1.25	SERVIÇOS EXTERNOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69.527,79 40,00%	69.527,78 40,00%	34.763,89 20,00%	0,00%	173.819,46
1.26	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.219,36 50,00%	4.219,36 50,00%	0,00%	8.438,72
1.27	SINALIZAÇÃO E PLACAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.643,69 30,00%	8.501,96 70,00%	0,00%	12.145,65
1.28	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.997,61 100,00%	0,00%	4.997,61
TOT. (%)		4,30	3,15	2,36	1,51	0,91	0,67	2,18		50,00
TOT. (R\$)		652.332,71	478.731,35	357.588,42	229.678,82	137.473,37	100.998,81	331.529,65		7.589.701,13
C. FIN. (R\$)		652.332,71	478.731,35	357.588,42	229.678,82	137.473,37	100.998,81	331.529,65		7.589.701,13
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

Assinado por 1 pessoa: VINÍCIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/06B5-7683-AC6B-0B76> e informe o código 06B5-7683-AC6B-0B76



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06B5-7683-AC6B-0B76

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VINICIUS MENDES DE SOUZA (CPF 093.XXX.XXX-70) em 09/10/2026 15:59:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/06B5-7683-AC6B-0B76>