



COMPOSIÇÕES

FORNECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	100	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA ÚTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		425,67	425,67
COTAÇÃO	002	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA ÚTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESURA 40/50 MM - (REFERÊNCIA SINAPI SP (39517) 03-2026)	M²	1	245,20	245,20
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	32,00	32,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,36	26,36
SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8	27,09	27,09
SINAPI	4318	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10	UN	8	1,59	1,59
SINAPI	584	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M	M	1,818	51,49	51,49
SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,289	60,47	60,47
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	101	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50M, E = 23 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		133,62	133,62
SINAPI	39637	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM	M2	1	107,00	107,00
SINAPI	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	8	0,41	0,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	32,00	32,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,36	26,36
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	01	PERFIS DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		38,86	38,86
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,035	359,02	359,02



FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,035	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,095	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	001	MÓDULO M01 DIMENSÕES DE 3,20X5,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		46.090,13	46.090,13
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1185	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	41,475	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	41,475	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	112,575	93,05	93,05
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	002	MÓDULO M02 DIMENSÕES DE 3,20X8,10M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		51.352,58	51.352,58
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1320,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,1248	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,1248	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	46,2105	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	46,2105	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	125,4285	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	003	MÓDULO M03 DIMENSÕES DE 3,20X9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		56.642,23	56.642,23
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1456,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,3008	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,3008	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,9705	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	50,9705	187,65	187,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	138,3485	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	MÓDULO M04 DIMENSÕES DE 3,20x9,10 M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		51.480,93	51.480,93
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1323,6	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,1776	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,1776	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	46,326	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	46,326	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	125,742	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	MÓDULO M05 DIMENSÕES DE 3,20x9,10 M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		48.707,73	48.707,73
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1252,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0368	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0368	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	43,8305	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	43,8305	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	118,9685	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	MÓDULO M06 DIMENSÕES DE 3,20x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		46.529,63	46.529,63
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1196,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1408	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1408	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	41,8705	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	41,8705	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	113,6485	93,05	93,05
					0,00	0,00

FORNEC.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	007	MÓDULO M07 DIMENSÕES DE 3,20x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		51.091,98	51.091,98
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1313,6	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,0176	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,0176	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	45,976	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	45,976	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	124,792	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	MÓDULO M08 DIMENSÕES DE 3,20x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		60.881,76	60.881,76
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1565,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,0448	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,0448	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	54,7855	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	54,7855	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	148,7035	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	MÓDULO M09 DIMENSÕES DE 3,20x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		60.881,76	60.881,76
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1565,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,0448	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,0448	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	54,7855	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	54,7855	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	148,7035	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	010	MÓDULO M010 DIMENSÕES DE 3,20x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		64.771,23	64.771,23



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1665,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,6448	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,6448	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	58,2855	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	58,2855	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	158,2035	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	011	MÓDULO M011 DIMENSÕES DE 3,20x9,60 M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		56.914,49	56.914,49
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1463,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,4128	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,4128	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	51,2155	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	51,2155	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	139,0135	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	012	MÓDULO M012 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		56.914,49	56.914,49
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1463,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,4128	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,4128	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	51,2155	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	51,2155	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	139,0135	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	013	MÓDULO M013 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		64.296,70	64.296,70
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1653,1	10,00	10,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,4496	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,4496	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	57,8585	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	57,8585	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	157,0445	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	014	MÓDULO M014 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		57.937,44	57.937,44
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1489,6	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,8336	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,8336	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	52,136	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	52,136	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	141,512	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	015	MÓDULO M015 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		53.931,27	53.931,27
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1386,6	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,1856	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,1856	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	48,531	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	48,531	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	131,727	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	016	MÓDULO M016 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		53.931,27	53.931,27
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1386,6	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,1856	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,1856	32,00	32,00

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	48,531	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	48,531	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	131,727	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	017	MÓDULO M017 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		57.801,30	57.801,30
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1486,1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,7776	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,7776	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	52,0135	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	52,0135	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	141,1795	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	018	MÓDULO M018 DIMENSÕES DE 3,20x9,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		59.357,09	59.357,09
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1526,1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,4176	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,4176	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	53,4135	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	53,4135	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	144,9795	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	019	MÓDULO M019 DIMENSÕES DE 2,68x6,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		63.246,55	63.246,55
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1626,1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0176	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0176	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	56,9135	359,02	359,02

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	56,9135	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	154,4795	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	020	MÓDULO PERGOLADO M020 DIMENSÕES DE 2,00X8,29M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		47.299,74	47.299,74
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1216,1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,4576	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,4576	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	42,5635	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	42,5635	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	115,5295	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	021	MÓDULO PERGOLADO M021 DIMENSÕES DE 3,20X1,50M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		25.408,28	25.408,28
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	653,26	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,45216	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,45216	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	22,8641	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	22,8641	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	62,0597	93,05	93,05
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	022	MÓDULO PERGOLADO M022 DIMENSÕES DE 2,20X9,64M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		46.521,86	46.521,86
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	1196,1	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1376	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1376	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	41,8635	359,02	359,02

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	41,8635	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	113,6295	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	023	MÓDULO PERGOLADO M023 DIMENSÕES DE 2,00X3,20M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		16.580,76	16.580,76
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	426,3	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8208	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8208	32,00	32,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	14,9205	359,02	359,02
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	14,9205	187,65	187,65
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	40,4985	93,05	93,05
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	024	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 40 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		81,37	81,37
COTAÇÃO	003	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 40 CM FIXADA NA PAREDE	UND	1	74,90	74,90
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,90	24,90
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	025	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		67,89	67,89
SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	61,42	61,42
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,90	24,90
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	026	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		67,89	67,89
SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	61,42	61,42
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,90	24,90
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	027	ESTRUTURA EM AÇO LAMINADO PARA SUPORTE DA BANCADA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.055,47	1.055,47
COTAÇÃO	001	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES (REF. SINAPI - SP 03/2026 - COD 43082)	KG	30	10,00	10,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	25,59	25,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	32,00	32,00

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	3,95	93,05	93,05
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,2	12,29	12,29
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,2	45,19	45,19
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	028	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM COLETORA PLUVIAL DIAMETRO 225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		102,82	102,82
COTAÇÃO	004	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM COLETORA PLUVIAL DIAMETRO 225 MM	UND	1	93,20	93,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	26,47	26,47
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	33,70	33,70
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	029	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO EM PVC 275X205MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		139,41	139,41
COTAÇÃO	005	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO EM PVC 275X205MM	UND	1	129,79	129,79
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	26,47	26,47
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	33,70	33,70
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	030	KIT BOTAO DE EMERGENCIA BANHEIRO PCD COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		241,90	241,90
COTAÇÃO	006	KIT BOTAO DE EMERGENCIA BANHEIRO PCD COM SIRENE	UND	1	192,90	192,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	031	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		38,03	38,03
COTAÇÃO	007	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18	M	1	19,57	19,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	032	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		11,95	11,95
COTAÇÃO	008	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM ELETROCALHA	UND	1	3,43	3,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	033	TALA PLANA PERFURADA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		19,38	19,38

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	009	TALA PLANA PERFURADA 50 MM ELETROCALHA	UND	1	0,92	0,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	034	TAMPA DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		36,69	36,69
COTAÇÃO	010	TAMPA DE PRESSÃO ELETROCALHA	UND	1	18,23	18,23
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	035	ARANDELA OVAL FLAT LED 14W 6500K IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		75,21	75,21
COTAÇÃO	011	ARANDELA OVAL FLAT LED 14W 6500K IP65	O	1	53,91	53,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	036	LUMINARIA 24W 3500K 282X282 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		61,20	61,20
COTAÇÃO	012	LUMINARIA 24W 3500K 282X282 MM	O	1	39,90	39,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	037	PATCH PANEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		251,39	251,39
COTAÇÃO	013	PATCH PANEL 24 PORTAS	UND	1	230,09	230,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	038	LIMPEZA DE OBRA	UND		5.951,94	5.951,94
SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	1029,76	4,34	4,34
SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	1029,76	0,58	0,58
SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	79,4	5,21	5,21
SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	90,38	2,96	2,96
SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	34	6,01	6,01
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	039	TERMINAL 50X50 CHAPA 18 - ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		42,46	42,46
COTAÇÃO	014	TERMINAL 50X50 CHAPA 18 - ELETROCALHA	UND	1	2,69	2,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	040	TAMPA PARA COTOVELO RETO 50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		44,71	44,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	015	TAMPA PARA COTOVELO RETO 50 MM CHAPA 18	UND	1	4,94	4,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	041	COTOVELO RETO 50X50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		49,12	49,12
COTAÇÃO	016	COTOVELO RETO 50X50 MM CHAPA 18	UND	1	9,35	9,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	042	BOMBA THLI-13 2cv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		3.292,61	3.292,61
COTAÇÃO	017	BOMBA THLI-13 2cv	UND	1	3.115,04	3.115,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	043	BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO SCHNEIDER Bt4-0715e14 1,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		3.875,19	3.875,19
COTAÇÃO	018	BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO SCHNEIDER Bt4-0715e14 1,5 CV	UND	1	3.697,62	3.697,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	044	SINALIZADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		322,06	322,06
COTAÇÃO	019	SINALIZADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521E	UND	1	180,00	180,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	045	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL CIE1060 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		971,96	971,96
COTAÇÃO	020	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL CIE1060	UND	1	829,90	829,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	046	ACIONADOR DE BOMBA CONVENCIONAL COM BOTÃO LIGA/DESLIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		183,43	183,43
COTAÇÃO	021	ACIONADOR DE BOMBA CONVENCIONAL COM BOTÃO LIGA/DESLIGA	UND	1	76,89	76,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	047	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		220,41	220,41

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	022	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	UND	1	113,87	113,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	43,53	43,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,50	27,50
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	048	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		896,08	896,08
SINAPI	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	0,5473	1.130,44	1.130,44
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	27,09	27,09
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,61	0,61
SINAPI	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FASE	M	6,8504	33,26	33,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5548789	33,87	33,87
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1568136	25,09	25,09
COMPOSIÇÃO	049	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		326,40	326,40
SINAPI	11696	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	UN	1	173,08	173,08
SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4	20,18	20,18
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01053	90,28	90,28
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5848107	33,70	33,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7274007	25,09	25,09
COMPOSIÇÃO	050	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		840,17	840,17
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	739,62	739,62
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52272	37,03	37,03
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0585	90,28	90,28
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,61	0,61
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5484571	26,32	26,32
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2559656	25,09	25,09
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00